

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН П. ВЕРХОВЬЕ**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ТЕПЛОСЕТЬ»**

Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. Полевая, д. д. 5 ОГРН 1085745000538, ИНН 5705003419, КПП 570501001 тел/факс (848676) 2-31-77, сот. 8-960-645-75-00 [teplo.ver@mail.ru](mailto:teplo.ver@mail.ru)



Утверждаю  
Директор ООО «Теплосеть»  
Колмаков И.В.  
от \_\_\_\_\_ 2021 года

**АКТ**

**ввода в эксплуатацию тепловой сети**

Место прокладки тепловой сети: ул. Ленина, пгт Долгое, Должанского района Орловской области

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «Теплосеть» составили настоящий Акт о нижеследующем: строительно-монтажная бригада ООО «Теплосеть» выполнила работы по замене участка тепловой сети, осуществленные в соответствии со сводным планом замены ветхих тепловых сетей, утвержденным постановлением администрации Должанского района предусмотренным в 2021 году.

1. Характеристика теплопровода:

- а) теплоноситель: Вода;
- б) диаметр труб:
  - подающей (теплоснабжения) 108 мм.;
  - обратной (теплоснабжения) 108 мм.;
- в) тип канала: подземная (канальная);
- г) материал и толщина изоляции труб:
  - подающей (теплоснабжения) \_ - \_ мм.;
  - обратной (теплоснабжения) \_ - \_ мм.;
- д) протяженность трассы (км), в том числе:
  - надземная 0,08 (км) в двух трубном исполнении.

2. Неделок и дефектов на момент составления Акта не выявлено.

3. Наличие документации:

Акт на гидравлическое испытание (опрессовки) и готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года

4. Заключение комиссии: объект соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности, выдержал испытания и готов к эксплуатации.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

/И.В. Колмаков/

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

/А.С. Колкунов/

/А.А. Ягупов/

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН П. ВЕРХОВЬЕ**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ТЕПЛОСЕТЬ»**

Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. Полевая, д. д. 5 ОГРН 1085745000538, ИНН 5705003419, КПП 570501001 тел/факс (848676) 2-31-77, сот. 8-960-645-75-00 [teplo.ver@mail.ru](mailto:teplo.ver@mail.ru)



Утверждаю  
Директор ООО «Теплосеть»  
Колмаков И.В.  
от 06.09.2023 года

**АКТ**

**ввода в эксплуатацию тепловой сети**

Место прокладки тепловой сети: ул. Ленина, пгт Долгое, Должанского района Орловской области

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «Теплосеть» составили настоящий Акт о нижеследующем: строительно-монтажная бригада ООО «Теплосеть» выполнила работы по замене участка тепловой сети, осуществленные в соответствии со сводным планом замены ветхих тепловых сетей, утвержденным постановлением администрации Должанского района предусмотренным в 2023 году.

1. Характеристика теплопровода:

- а) теплоноситель: Вода;
- б) диаметр труб:
  - подающей (теплоснабжения) 108 мм.;
  - обратной (теплоснабжения) 108 мм.;
- в) тип канала: подземная (канальная);
- г) материал и толщина изоляции труб:
  - подающей (теплоснабжения) \_ - \_ мм.;
  - обратной (теплоснабжения) \_ - \_ мм.;
- д) протяженность трассы (км), в том числе:
  - надземная 0,08 (км) в двух трубном исполнении.

2. Недоделок и дефектов на момент составления Акта не выявлено.

3. Наличие документации:

Акт на гидравлическое испытание (опрессовки) и готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года

4. Заключение комиссии: объект соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности, выдержал испытания и готов к эксплуатации.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

/И.В. Колмаков/

Члены комиссии:

/А.С. Колкуинов/

/А.А. Ягупов/

V